



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR Prefeitura	APELIDO EMPREENHIMENTO OBRA EVENTOS - AMPLIAÇÃO	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
------------------	----------------	----------------------------------	--	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25
1.	OBRA EVENTOS - AMPLIAÇÃO	196.603,03	% Período:	17,41%	34,89%	47,71%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.515,76	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA	715,62	% Período:	100,00%											
1.3.	INFRAESTRUTURA	10.719,16	% Período:	100,00%											
1.4.	SUPERESTRUTURA	16.767,31	% Período:		100,00%										
1.5.	ALVENARIA	18.832,37	% Período:		100,00%										
1.6.	COBERTURA	24.110,88	% Período:			100,00%									
1.7.	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E METAL	26.445,11	% Período:			100,00%									
1.8.	REVESTIMENTO PAREDES	17.123,04	% Período:		51,69%	48,31%									
1.9.	FORRO	12.309,57	% Período:			100,00%									
1.10.	PISOS	31.259,15	% Período:	52,05%	21,86%	26,09%									
1.11.	PINTURA	16.123,77	% Período:		64,43%	35,57%									
1.12.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	534,29	% Período:		100,00%										
1.13.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA E PLUVIAL	1.624,40	% Período:		100,00%										
1.14.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	6.814,77	% Período:		25,88%	74,12%									
1.15.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	728,13	% Período:			100,00%									
1.16.	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	5.979,70	% Período:		50,00%	50,00%									

**Total: R\$ 196.603,03**

Período:	%			17,41%	34,89%	47,71%									
	Repassa:	Contrapartida:	Outros:												
	Repassa:	-	-	-											
	Contrapartida:	34.219,91	68.585,18	93.797,94											
	Outros:	-	-	-											
	<b>Investimento:</b>	<b>34.219,91</b>	<b>68.585,18</b>	<b>93.797,94</b>											
Acumulado:	%			17,41%	52,29%	100,00%									
	Repassa:	Contrapartida:	Outros:												
	Repassa:	-	-	-											
	Contrapartida:	34.219,91	102.805,09	196.603,03											
	Outros:	-	-	-											
	<b>Investimento:</b>	<b>34.219,91</b>	<b>102.805,09</b>	<b>196.603,03</b>											

GRAMADO DOS LOUREIROS

Local

quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: **Fernanda Madalozzo**

CREA/CAU: **CREA-RS 81452-D**

ART/RR: